

Nr. 7535 din 05.06 2019

Aprobat,
Director Comercial
Jur. Dumitru MARCULESCU

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea unui container necesar pentru amenajare spațiu arhivă

Caietul de sarcini a fost întocmit în conformitate cu legislația în vigoare și constituie cerințele minime pentru elaborarea propunerii tehnice și financiare.

1. Obiectul achiziției

Achiziționarea unui container în suprafață de 17.885mp (2,45x7,30), necesar pentru amenajare arhivă. Acesta este echipat cu instalație electrică, instalație de ventilație, încălzire și climatizare.

2. Date tehnice

Tip container

- 1 buc container birou 24' având : -înălțimea exterioară de 2800 mm;
- înălțimea interioară de 2500 mm;

Vopsire

- Culoarea exterioară a containerului : albastru;
- Culoarea interioară -alb;
- Vopsire cu durabilitate ridicată și cu rezistență la intemperii , potrivită la atmosfera urbană și industrială;

Izolație

- Izolație pereți : spumă polyisocyanurat 110 mm;
- Izolație acoperiș : spumă poliuretan 100 mm;
- Izolație pardoseală : vată minerală 60 mm;
- Izolație geamuri : cu gaz;

Execuția podelei

- placa podelei: placă din lemn presat cu liant pe bază de ciment;
- covor PVC, culoare gri, grosime 1,5 mm;

Ferestre , uși , pereți despărțitori

2 buc fereastră oscilobatantă cu rulou :

- cadru exterior 945x1200mm;
- deschidere 821 x 1076 mm;
- fereastră confecționată din material plastic cu izolație și jaluzele PVC integrate culoare alb;
- carcasă pentru rulou cu bandă și ventilație forțată : înălțimea cutiei 145mm, culoare gri deschis
- înălțimea parapetului : 1525 mm peste marginea superioară a podelei;

1 buc ușă metalică exterioară :

- dimensiuni de bază (lățime) : 875 mm;
- lățimea de trecere : 811 mm;
- deschidere : în interior;
- toc de ușă din oțel cu garnitură de etanșare pe trei părți;

- ușa din tablă zincată pe ambele părți;

Sistem electric

-racord electric : varianta racord CEE încastrat în ramă, tablou de siguranțe;

-tensiune : 400V/32A/5-poli;

-frecvență : 50HZ;

-împământare;

-prize: -4buc priză simplă;

-2buc priză dublă;

-iluminare -4buc corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente 36W duble cu carcasă de acoperire

-2buc întrerupător alternative (cap scară);

Încălzire , aerisire , răcire

- Încălzire cu corpuri de încălzire cu reglare : -1 buc convector electric 1 KW

-3buc convector electric 2 KW;

-1buc ventilator 170 m³/h;

3.Transport si montaj :

Montajul containerului pe amplasament și transportul până la beneficiar intră în sarcina furnizorului

.In prețul montajului sunt incluse următoarele servicii :

-montarea containerului(inclusiv amenajarea interioară,izolarea acoperișului)

-asistența tehnică pentru realizarea platformei pe care se va monta containerul ;

Se recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului în vederea clarificării tuturor aspectelor de detaliu și pentru efectuarea eventualelor măsurători și /sau evaluări suplimentare ,considerate ca fiind necesare pentru redactarea unei oferte tehnico-financiare complete și coerente.

4.Obligațiile achizitorului

Achizitorul se obligă să deconteze contravaloarea containerelor în baza facturilor și a documentelor însoțitoare ,în termen de 60 de zile de la emiterea facturii,

5.Obligațiile furnizorului

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului containerul montat și echipat în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini,

6.Oferta

Propunerea tehnică se va prezenta în concordanță cu cerințele caietului de sarcini,

Propunerea financiară va fi exprimată în lei,fără TVA și cuprinde distinct:

- prețul containerului;

- prețul transportului;

- prețul montajului pe amplasament;

Șef Birou Administrativ-Arhivă-Patrimoniu
Ec.Bologa Gheorghe

